



Planen gäller:

- Uppförande Användning Nedmontering
 Ställning Väderskydd

1. Person- och adressuppgifter

Beställare (av ställning/ställningsuppförande): Axelvallå Frävförening

- Kontaktperson (namn, adress, tel/mobiltelnr): Hans Wallner 070-217 22 09

Uppförare av ställningen (företag): Byggprogrammet Utedralskolan SKAR A

- Kontaktperson (namn, adress, tel/mobiltelnr): Ove Johansson 0730-698225

Samordningsansvarig för arbetsplatsen: Ove Johansson

2. Uppgifter om platsen där ställningen/väderskyddet ska användas

Kommun och fastighetsbeteckning:

Arbetsplatsens adress: Axelvallå Traubana

Övriga uppgifter (t.ex. vilken byggnad, lokal e.dyl.):

- Inomhus Utomhus
 Ställningen kommer att spärras av mot trafik
är

3. Uppgifter om den färdiga ställningen/väderskyddet

- Fasadställning Rullställning Väderskydd

Annan typ av ställning (ange vilken):

Prefabricerad ställning (ange fabrikat och typ): Haki

Rörställning (ange vilket typfall):

Övriga uppgifter om ställningen:

Lastklass: 3 Tillträdesled (typ): trappa Höjd: 2,50m Bredd: 0,60m

Väderskydd (beskrivning):

Väderskyddets storlek (yta och höjd):

4. Uppgifter om arbetet från ställningen/under väderskyddet

Följande arbete/arbeten skall utföras från ställningen: Montering bjälklag + Räckor

Följande arbete/arbeten skall utföras under väderskyddet:

Ställningen/väderskyddet skall användas följande tid:



5. Uppförande och nedmontering

Tidpunkt för uppförande: 2023 V. 13-14

Planerad tidpunkt för nedmontering: 2023 V-21-22

Tidpunkt för väsentlig ändring (specificera):

Ställningen/väderskyddet kommer att avgränsas på följande sätt under uppförande och nedmontering:

Metod för upp- och nedtransport av material till ställningen/väderskyddet:

Kran Materialhiss Manuell lyftanordning (t.ex. lyftblock)

Annan maskinell lyftanordning (wirespel e.dyl.)

Annan metod (ange vilken): Manskraft, bock + trappsteg

Skydd mot fall (för de som uppför eller monterar ned ställningen/väderskyddet):

Ställningsskyddsräcke, som monteras innan resp. plan beträds (endast möjligt för vissa fabrikat)

Temporärt skyddsräcke Personlig skyddsutrustning

Annat (ange vilket skydd)

Behöver väderskyddet beträdas under användningstiden? Ja Nej

Om ja, ange skydd mot fall då väderskyddet beträds): Skyddsräcke Personlig skyddsutrustning

Annat (ange vilket skydd)

6. Bilagor Följande handlingar hör till planen:

Generell monteringsinstruktion:

Särskild monteringsinstruktion:

Typkontrollintyg (ange nr): 14 5501

Dimensioneringshandling (beteckning):

Annan handling (beteckning):

=====
Uppgiftslämnare

Ort och datum: SKARA

Underskrift: Ove Johansson Telefonnr: 0730-698225

Namnförtydligande: Ove Johansson

Företag/befattning: Byggprogram - Bygglärore - ställningsutbildare

EGENKONTROLL STÄLLNINGEN

1. **UNDERLAG, PALLNING, FOTPLATTOR** Enl. AFS 2013:4, § 26 och § 51, med tillhörande allmänna råd GODKÄND
 Anm.: Asfalt
2. **LIGGARE** Placering vid systemställningar enl. aktuell monteringsinstruktion alt. enl. Typfall för rör- och kopplingsställningar alt. enl. särskilda beräkningar GODKÄND
 Anm.: _____
3. **AVSTÅND TILL VÄGG** Så litet som praktiskt möjligt enl. AFS 2013:4, § 31, med tillhörande allmänna råd GODKÄND
 Anm.: stolpverk för balkong
4. **DIAGONALSTAGNING** Placering och antal diagonaler vid systemställningar enl. aktuell monteringsinstruktion alt. enl. Typfall för rör- och kopplingsställningar alt. enl. särskilda beräkningar GODKÄND
 Anm.: _____
5. **INPLANKNING** Ställningslag enl. AFS 2013:4, § 35 – § 38 med tillhörande allmänna råd och vid systemställning enligt aktuell monteringsinstruktion GODKÄND
 Anm.: Allplan
6. **STÄLLNINGSPÅN** Fastsättning enl. AFS 2013:4, § 35 med tillhörande allmänna råd och vid systemställning enligt aktuell monteringsinstruktion GODKÄND
 Anm.: _____
7. **TILLTRÄDESLEDER TILL STÄLLNING** Enl. AFS 2013:4, § 32 och § 33 med tillhörande allmänna råd samt AFS 1999:3 i tillämpliga delar GODKÄND
 Anm.: Trappa
8. **FÖRANKRING** Enl. AFS 2013:4 § 26, § 30 och § 51 med tillhörande allmänna råd. Placering och antal vid systemställning enl. aktuell monteringsinstruktion alt. enl. Typfall för rör- och kopplingsställningar alt. enl. särskilda beräkningar GODKÄND
 Provdagningsprotokoll bifogas: Ja Nej
 Anm.: _____
9. **SKYDDSRÄCKEN OCH FOTLIST** Enl. AFS 2013:4, § 28 och § 30 med tillhörande allmänna råd. Och vid systemställningar enl. aktuell monteringsinstruktion alt. enl. Typfall för rör- och kopplingsställningar GODKÄND
 Anm.: _____
10. **ÖVRIGT ATT NOTERA:** Arbete kommer att ske endast från ett plan

FAKTA OM STÄLLNINGEN

BESTÄLLARE: Axelavalla Travförening

KONTAKTMAN: Hans Walker TEL: 070-217 22 09

STÄLLNINGSENTREPRENÖR: Byggprogrammet katedralskolan Skara

KONTAKTMAN: Ove Johansson TEL: 0730 69 82 25

ARBETSPLATS: Axelavalla travbana

TYP AV STÄLLNING: Häki

STÄLLNINGEN AVSEDD FÖR
TYP AV ARBETE: Montering bjälklag, trall, + Räckve

STÄLLNINGSNUMMER 1415501

LASTKLASS ENL. SS-EN 12811-1:2004 3

MAX LAST KG/M² 150

ANTAL INPLANKADE BOMLAG (ST) 1

ANTAL SAMTIDIGT BELASTADE BOMLAG (ST) 1

1. UPPFÖRD ENL. TYPKONTROLLINTYG OCH MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR SYSTEMSTÄLLNING

2. UPPFÖRD ENL. TYPFALL FÖR RÖR- OCH KOPPLINGSSTÄLLNINGAR

3. UPPFÖRD ENL. TYPKONTROLLINTYG ELLER TYPFALL OCH KOMPLETTERANDE FÖRENKLADA BERÄKNINGAR

4. UPPFÖRD ENL. SÄRSKILDA BERÄKNINGAR I DET ENSKILDA FALLET

VIKTIGT!

- Ställningsentreprenören utför egenkontroll av ställningen innan den överlämnas till beställaren.
- Handlingar som fordras enligt AFS 2013:4 § 57 skall överlämnas till beställaren.
- Ställningen skall före användning och fortlöpande kontrolleras under användningstiden av beställaren, AFS 2013:4 § 55, § 56 och § 61.
- Ingrepp i ställningen får enbart utföras av personal med erforderlig utbildning, AFS 2013:4, § 47 och efter medgivande av uthyraren.
- Innan ställningen ställs till uthyrarens förfogande för nedmontering skall ställningen vara väl avstädad, rengjord och fri från snö och is.

EGENKONTROLL UTFÖRD OCH GODKÄND AV: Ove Johansson
Montageledare/Ställningsbyggare

AVSYNAD OCH GODKÄND AV: _____
Beställare/Ombud

STÄLLNINGEN ÖVERLÄMNAD TILL BESTÄLLAREN DEN: 2023 03 31